



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА**  
**663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3**  
**этаж,**  
**тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru**

### **Информация**

**о результатах проведенного контрольного мероприятия**  
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.2.3 «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы».

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- план работы на 2019 год (раздел 1 пункта 1.6), утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 19.07.2019, протокол Коллегии от 19.07.2019 № 02-01/05, ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399.

**Предмет контрольного мероприятия:**

- денежные средства местного бюджета.

**Цели контрольного мероприятия:**

1. нормативно-правовое регулирование по теме контрольного мероприятия, основные задачи и функции муниципальных учреждений («Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», «Управление жилищного фонда», «Управление имущества», «Управление потребительского рынка и услуг») и муниципального унитарного предприятием «Коммунальные объединенные системы»;

2. проверка законности, результативности (эффективности и экономности) расходования средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.2.3 «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы»;

3. оценка коррупционных рисков.

**Объекты контрольного мероприятия:**

- муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска»;

- муниципальное учреждение «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска»;

- муниципальное учреждение «Управление имущества Администрации города Норильска»;

- муниципальное учреждение «Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска»;

- муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы».

**Проверяемый период:** 2017-2019 годы.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 29 июля 2019 года по 31 октября 2019 года.

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счетной палаты (руководитель контрольного мероприятия) и рабочей группой в составе инспектора Контрольно-счетной палаты и консультанта-юриста.

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с направлением запросов о предоставлении информации и копий документов, устных запросов, информации, размещенной на официальных сайтах.

Коллегия Контрольно-счетной палаты города Норильска 04.02. 2020 года, рассмотрев Акт контрольного мероприятия с выводами и полученные письменные возражения на данный Акт, решила:

- подготовить отчет о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия;

- выставить Представления в адрес МУП «КОС».

С учетом решения Коллегии Контрольно-счетной палаты результаты следующие.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

- разработанные и утвержденные нормативные и правовые акты в муниципальном образовании позволяют сделать вывод о достаточном уровне нормативно-правового регулирования по теме контрольного мероприятия;

- основные задачи и функции Управлений и МУП определены Положениями об Управлении и Уставом МУП;

- планирование средств на возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах производилось МУ «УЖКХ», как ГРБС;

- в нарушение абз. 3 п. 1 ст. 15 Регламента КСП г. Норильска, утвержденного решением НГСД от 23.09.2014 N 19/4-399, Проект Постановления Администрации № 404 не направлялся Администрацией города Норильска в КСП г. Норильска для проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов;

- в ходе исполнения Договора были произведены существенные изменения, а именно: количество МКД, в которых требовалась установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды уменьшено (на 243 шт.) и составило 695 шт., количество комплектов приборов учета уменьшено (на 408 шт) и составило 3 562 шт., срок выполнения работы увеличен до 31.03.2019 года (с 01.06.2015), пророст стоимости работ составил 135 131 690,00 руб. (без учета НДС);

- выявлены нарушения по необоснованному применению в Сметах сметных нормативов по пуско-наладке Автоматизированной системы управления II категории технической сложности количества каналов и коэффициента «Стоимость тары и упаковки – для электрооборудования, КИПиА, инструмента - 1,015.

Аудитор КСП