

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета муниципального образования город Норильск на выполнение работ по объекту: Реконструкция очистных сооружений города Норильска»

Контрольно-счетная палата города Норильска провела экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета муниципального образования город Норильск на выполнение работ по объекту: Реконструкция очистных сооружений города Норильска».

Проверка проводилась в муниципальном казенном учреждении «Управление капитальных ремонтов и строительства».

В результате экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение Инструкции 157н земельный участок с кадастровым номером 24:55:0404002:322, стоимостью 6 680 625 руб., земельный участок на балансе и забалансовых счетах Управления имущества Администрации города Норильска не учтен.

2. Анализ муниципального контракта от 16.09.2015 № 3245704989815000160:

2.1. выявлены нарушения положений статьи 34, 162 БК РФ, вызвавшееся, в уплате судебных расходов по оплате государственной пошлины, судебные издержки за проведение экспертизы и суммы основного долга ЗАО УК «Петрофонд», не предусмотренного решением о бюджете на 2020 год, указывающие на нерациональное использование бюджетных средств, не являются заданным результатом деятельности МКУ «УКРиС» и являются неэффективным использованием бюджетных средств;

2.2. техническое заключение по результатам обследования состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания №1042.16-ТЗ, входящее в состав документации о закупках муниципальных контрактов с реестровыми номерами 3245704989818000072 и 3245704989819000061, заключенных в последующих годах, с аналогичным предметом закупки, представленный как техническое заключение ООО «НПО «Интермаш», отсутствие контрактов на выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций и инженерных сетей, заключенных с ООО «НПО «Интермаш», а также уплата основного долга по решению суда, указывает на намеренные действия должностных лиц МКУ «УКРиС» в ущемлении прав экономического субъекта – ЗАО «УК «Петрофонд».

3. Анализ муниципального контракта от 09.04.2018 № 3245704989818000072.

3.1. Принятие решения МКУ «УКРиС» о проведении нового электронного аукциона в 2018 году с аналогичным предметом закупки, в нарушение требований п. 5 ст. 161 БК РФ, в отсутствие лимитов бюджетных обязательств, являлись со стороны Заказчика умышленными, препятствовали выполнению обязательств ЗАО «УК «Петрофонд» и тем самым сорвали сроки сдачи результатов контракта с реестровым номером 3245704989815000160.

Более того, МКУ «УКРиС» досрочно 27.11.2018 года расторгнул вновь заключенный контракт с новым подрядчиком ООО «Авангард» по причине полного

неисполнения своих обязательств.

4. Анализ муниципального контракта от 12.03.2019 № 3245704989819000061

4.1. В документацию о закупке не было включено существенное условие о проведении государственной экологической экспертизы в силу требований Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не предусмотрено проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия и отсутствия объектов культурного наследия в соответствии с требованиями п.8.5.1. СП 47.13330.2012.

4.2. Формальный подход к проведению общественных обсуждений МКУ «УКРиС» привел к продлению срока разработки проектно-сметной документации и грубейшим недостаткам в разработке раздела ОВОС, отмеченного в Сводном перечне вопросов экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации территориального органа Росприроднадзора. На дату окончания экспертно-аналитического мероприятия государственная экологическая экспертиза не проведена, информация на официальном сайте Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отсутствует.

4.3. Выявлены нарушения Закона о контрактной системе.

4.4. Заказчиком при разработке технического задания не учтены требования статьи 50 Закона № 166-ФЗ об обязательном согласовании проектно-сметной документации с территориальным отделом Росрыболовства.

5. Учитывая критерии оценки эффективности муниципальной программы в 2017-2020 годах степень достижения показателя «разработка проектно-сметной документации, с обеспечением получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту: Реконструкция очистных сооружений города Норильска», равна нулю, как и степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета по мероприятию 5.1 муниципальной программы: «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017 - 2021 годы.

6. Несвоевременные действия МКУ «УКРиС» по получению разъяснений от компетентных служб, затягивание сроков проведения общественных обсуждений, непрофессиональное составление закупочной документации, устанавливающие нереальные сроки исполнения муниципального контракта привели к незаконному изменению существенных условий, отсутствию результата по разработке проектов на реконструкцию объекта.

7. МКУ «УКРиС» нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ и указывает на неэффективное и неэкономичное использование бюджетных средств в части не достижения заданного результата, с большими, чем это было возможно, затратами.

Документ направлен Главе города Норильска, Председателю Норильского городского Совета депутатов, Прокуратуру города Норильска и ЗАО «УК «Петрофонд».

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой сформулированы рекомендации и предложения в целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.